

LAPVÄÄRTIN KIRKON JULKISIVURESTAUROINTI

ARKKITEHDIN TILANNEKATSAUS

Hanke	Sivu	Päiväys
Lapväärtin kirkon julkisivurestaurointi Tilaja: Kristiinankaupungin seurakuntayhtymä /Metti Salminen	1 / 2	2025-08-21

Lapväärtin kirkon julkisivurestauroinnin tarkoituksena on vaurioiden korjaaminen arvokkaan rakennuksen säilymisen turvaamiseksi.

Työt on aloitettu keväällä 2025 eteläisten ja läntisten julkisivujen kohdalla. Kaikkia suunniteltuja töitä ei saatu kuluneen kauden aikana valmiiksi. Siksi osa töistä jatkuu myös kesällä 2026. Tämä tilannekatsaus koostaa tilanteen elokuun lopulla 2025.

Ikkunanpuitteet on otettu alas huoltokittaamista ja-maalaamista varten. Ne asennetaan takaisin syksyn aikana, hyvissä ajoin ennen talvipakkasia. Suunniteltu ikkunoiden ja ovien pellitysten maalaaminen myöhästyi ja siirtyi siksi kesälle 2026.

Rappauskorjauksia on tehty molempien eteläjulkisivun ovien pielissä sekä ristisakaran yhden ikkunanpielen kohdalla. Vaurioitunutta ja irtonaista rappausta on naputeltu alas eteläjulkisivun suuren ikkunan pielestä ja ulkokulmien profiloidusta räystäsnauhasta, eli korniisista. Korniisi osoittautui huomattavasti huonokuntoisemmaksi, kuin mitä sitä silmämääräisesti tarkasteltaessa on pystynyt arvioimaan. Korniisin alkuperäiseen rakenteeseen kuuluu sisäänmuuratut, käsintaotut vetoraudat, jotka pitävät koossa raskaan ja voimakkaasti ulospäin kallistuvan profiloidun tiilimuurin. Vetoraudat ovat vuosikymmenten saatossa ruostuneet ja sen johdosta laajentuneet, mikä on aiheuttanut vakavia halkeamia niitä ympäröivässä muurissa.

Tähän mennessä korniisin rakenteita on avattu ainoastaan kirkon eteläisissä ulkokulmissa. Vaurioiden syyn ollessa ns. luonnollinen täytyy kuitenkin lähteä siitä, että koko kirkon kaikissa ulkokulmissa voi esiintyä saman tyyppisiä vaurioita. Vauriot johtavat rappauksen ja jopa tiiliskivien irtoamiseen ja putoamiseen. Henkilövahinkojen ehkäisemiseksi on pääsy räystäään alle ulkokulmien kohdalla estetty puomein ja varoituskyltein.

Vaurioituneet korniisit tulee korjata varoen, taaten niiden kestävyys ja huomioiden samalla kirkon arvokkaan arkkitehtuurin säilyminen.

Näiden töiden suunnittelu on alkanut. Itse korjaustoimenpiteiden ajoittaminen kesälle 2026 on suositeltavaa jo ihan turvallisuussyistä.

Kirkon alkuperäinen väritys on selvitetty kesän aikana. Alunperin ikkunat ovat olleet vaaleanharmaat ja valkoiset rappauspinnat ovat alunperin olleet vaalean punaiseksi maalatut. Rapatut pinnat ovat saaneet nykyisen valkoisen värinsä vasta 1980-luvun alussa.

Kirkon alkuperäisarkkitehtuuri on muilta osin säilynyt erittäin hyvin ja siksi pyrkimyksenä on, muiden meneillään olevien restaurointitöiden yhteydessä,

LAPVÄÄRTIN KIRKON JULKISIVURESTAUROINTI

ARKKITEHDIN TILANNEKATSAUS

Hanke

Lapväärtin kirkon

julkisivurestaurointi

Tilaaaja: Kristiinankaupungin

seurakuntayhtymä /Metti

Salminen

Sivu

2 / 2

Päiväys

2025-08-21

palauttaa kirkon alkuperäinen julkisivuväriytyks. Täten ennallistetaan arkkitehti Ernst B. Lohrmannin piirtämän kirkon alkuperäinen ulkonäkö rakennusvuodelta 1852.

Rappauspintojen korjauksen yhteydessä on suoritettu koemaalauksia oikean vaaleanpunaisen sävyn löytämiseksi. Nämä väliaikaiset väripinnat ovat nähtävissä kirkon eteläseinässä siihen asti kunnes työn alla olevien julkisivujen rapatut pinnat maalataan kokonaisuudessaan kesällä 2026.

Kirkon alkuperäisväriytyksen ennallistaminen tulee palauttamaan kirkon alkuperäisen kauneuden ja vahvistamaan kirkon jo entuudestaan huomattavaa kulttuurihistoriallista arvoa.



Pääsuunnittelija, arkkitehti: Ruusa Viljanen Rossi, SAR/MSA